


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๕,๐๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	/	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาตาล หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	/	-
๓	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑	๒๕๓,๕๐๐	๒๕๓,๕๐๐	-	-	/	-	/	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝ่ายใหญ่	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	/	-



(นางกมลชนก คุณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ




(นางสุภอรด์ สาริยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑ ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงกลมตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๔	โครงการ
รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๔	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		
อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐		


(นางกมลชนก คุณหงส์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางศุภอรรด สาริยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง