



ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงใหม่
อำเภอปาย จังหวัดเลย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนิน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยกลม จุดข้าม สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลม หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	ก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย ๑๓/๓ หมู่ ๖	๑๓๙,๖๐๐			✓	๑๓๙,๖๐๐	-		๑ ต.ค.๖๗ – ๑๔ พ.ย.๖๗
๓	ก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย ๒/๑ หมู่ ๒	๙๙,๘๐๐		✓		๙๙,๘๐๐	-		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	ก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย บ้านนายสมศักดิ์ สอนแก้ว หมู่ ๖	๖๒,๘๐๐			✓	๖๒,๘๐๐	-		๑ ต.ค.๖๗ – ๑๔ พ.ย.๖๗
๕	ก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล ซอย บ้านนายศรีศิลป์ นนทแสน หมู่ ๖	๗๓,๒๐๐			✓	๗๓,๒๐๐	-		๑ ต.ค.๖๗ – ๑๔ พ.ย.๖๗
๖	ก่อสร้างคันเหมืองคลองส่งน้ำ บริเวณนา ของนายแท้ บุญประเสริฐ หมู่ ๖	๑๔๒,๗๐๐			✓	๑๔๒,๗๐๐	-		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ พ.ย.๖๗
๗	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ถนนเทศบาลซอย ข้างโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม หมู่ ๒	๔๗๐,๘๐๐			✓	๔๗๐,๘๐๐	-		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ ธ.ค.๖๗

๑.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนิน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	๗๔,๐๐๐		✓		๒๒,๙๒๐	๕๑,๐๘๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๒.๔ แผนงานสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนิน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๙๔,๔๐๐		✓		๓,๗๗๙,๙๐๐	๔,๒๑๔,๕๐๐	สวัสดิการฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๖๙,๖๐๐		✓		๑,๐๐๙,๖๐๐	๑,๑๖๐,๐๐๐		
๓	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐		✓		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนิน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๑๐,๐๐๐			✓	๑๐๙,๗๒๐	๒๘๐	กอง การศึกษา	๑๕ พ.ย.๖๗ – ๓๑ ธ.ค.๖๗

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนิน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐			✓	๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ ม.ค.๖๘
๒	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม	๒,๗๑๐,๔๐๐		✓		๖๗๗,๖๐๐	๒,๐๓๒,๘๐๐		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๖๒,๒๐๐		✓		๓๖๒,๗๐๐	๔๙๙,๕๐๐		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนิน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว				
๑	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	๒๕,๐๐๐			✓	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	งาน ป้องกันฯ	๑๕ ธ.ค.๖๗ - ๑๐ ม.ค.๖๘